

FISCAL	OBRA	ESTÁGIO	EMPRESA	Nº CONTRATO	VALOR VIGENTE	VALOR PAGO	EXECUTADO (%)	TEMPO PARALISADA	MOTIVO	DATA REINÍCIO	EXECUTADO (%)	DATA CONCLUSÃO
	Conclusão da Reforma e Ampl. Centr. Conviv. Multiuso Terc. Idad.	EXECUÇÃO	PMI	x	9518,5	0	17%	Nov.2022 a Fev.2023	Instalação de painel elétrico para automação das bombas para sistema de hidrantes.	Març.2023	0,167043127	
	Coordenação Contr.de Repasse CEF -Urbanização Poço 8	EXECUÇÃO	MUNICÍPIO	CEF, 0352418-71/2011	2384184,08	2384184,08	100%	x	x	x	100%	2016/2017
	Revitalização Passeio Av.Manoel G.P	EXECUÇÃO	RD CONSTRUÇÕES	74/PMI/2022	1544218,22	500000	50%	em andamento	Aguardando finalização do REURB, Regularização Fundiária para encerram. Convênio (CR Gov.Fed.)	x	?	
	Revitalização Passeio Av.Manoel G.P	EXECUÇÃO	RD CONSTRUÇÕES	74/PMI/2022	1544218,22	500000	50%	em andamento	Parte dos serviços ainda não iniciados aguardando a execução pela CASAN de nova adutora.	x	0,5	
MAURÍCIO	Pavimentação do Trecho 8 - Rota Açoriana	EXECUÇÃO	SETEP	45/PMI/2021	R\$ 562.848,25	R\$ 0,00	0,00%					
	Pavimentação do Trecho 10 - Rota Açoriana	EXECUÇÃO	SETEP	41/PMI/2022	R\$ 552.068,74	R\$ 506.422,94	91,73%					
	Pavimentação do Trecho 11 - Rota Açoriana	EXECUÇÃO	SETEP	67/PMI/2022	R\$ 509.544,54	R\$ 468.415,06	91,93%					
	Manutenção Predial	EXECUÇÃO	MR	ATA 068/PMI/2021	R\$ 545.000,00	R\$ 270.000,00	49,54%					
	Trânsito	EXECUÇÃO										
	Paradas de ônibus	EXECUÇÃO	J&A CONSTRUTORA EIRELI	068/PMI/2022	R\$ 588.415,50	R\$ 140.814,72	23,93%					
GUSTAVO	Pavimentação - Rua Mario João Casagrande e Rua Jorge Fernandes	EXECUÇÃO	RD CONSTRUÇÕES	62/PMI/2022	R\$ 291.354,70	R\$ 188.759,24	64,79%					
	Pavimentação Asfáltica da Rodovia Francisco João Luiz	EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	031/PMI/2022	3.218.485,41	442.499,11	13,75%					
	Pavimentação em Lajota na Rua das Orquídeas	EXECUÇÃO	BRANCO PEDRAS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	055/PMI/2022	164.365,54	101.326,77	61,65%					
	Pavimentação Rua Assis Abrelino Antunes da Silva	EXECUÇÃO	BPC CONSTRUÇÕES LTDA	079/PMI/2022	137.780,65	104.437,88	65,04%					
	Pavimentação em Lajota na Rua Antônio Armindo	EXECUÇÃO	GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA	111/PMI/2022	297.760,55	87.684,59	29,45%					
	Cabeceira das pontes na Ponta do Mato	EXECUÇÃO	KF ENGENHARIA LTDA	027/PMI/2022	253.303,32	179.850,36	71,00%					
	Pinturas Unidades de Saúde	EXECUÇÃO	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	018/FMS/2022	203.729,23	33.410,34	16,40%					
	Reforma e ampliação do CEI Balão Mágico	EXECUÇÃO	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	065/PMI/2022	1907257,04	253764,17	0,133051898	18 dias	O motivo da paralisação da obra foi a desocupação e realocação dos alunos do CEI Balão Mágico.	-	0,133051898	44620
CÍNTIA	Reforma e ampliação do CEI Cinderela	EXECUÇÃO	KF ENGENHARIA LTDA	066/PMI/2022	431000	87085,31	0,202054084	-	-	-	0,202054084	44615
	Instalação elétrica EMEF Angelo Zanelatto	EXECUÇÃO	SERVITEC SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	098/PMI/2022	273151,78	29822,77	0,109180215	-	-	-	0,95	-
	Espaço Maker (ginásio multiuso) na EMEF Angelo Zanelatto	EXECUÇÃO	CASA DO INOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	116/PMI/2022	2989450,88	0	0				0	
ROBSON	EMEF Pacifico Dagostim	EXECUÇÃO	KAMIG ENGENHARIA LTDA	16/PMI/2022	1212240,16	902004,95	74,40810656					44989
	Espaço Multidisciplinar Sec Educação	EXECUÇÃO	CONSONI CONSTRUC. LTDA	35/PMI/2022	772173,52	623461,31	80,74108913					
	EMEF Paulo Rizzieri	EXECUÇÃO	INOVAR CONSTRUC. E SERVIÇOS LTDA	17/PMI/2022	102123,12	1701,48	1,666106558					
	ARENA MULTIUSO	EXECUÇÃO	ONE UP CONSTRUC E INCORP. LTDA	075/PMI/2022	7698876,12	103045,63	1,338450293					
MARCO AURÉLIO	Bairro Aurora - Construção de Praça Pública	EXECUÇÃO	RD CONSTRUÇÕES	077/PMI/2022	189846,7	53252,28	28%					
	Praça Loteamento Catarina	EXECUÇÃO	WEST ENGENHARIA	113/PMI/2022	151945,94	72587,93	48%					
MÁRCIO PERUCHI	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. MANOEL GREGÓRIO PACHECO (AV. DOS TRILHOS), BAIRRO ESPERANÇA - EXTENSÃO 6.381,07 KM.	EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	061/PMI/2022	14686573,02	64002,75	0%					
	PAVIMENTAÇÃO DA ROTA DO TURISMO RURAL - ETAPA 01, ICR 361 - RODOVIA DONATO BERNARDINO DA SILVA, BAIRRO LOMBAS (TRECHO 01) , E RODOVIA HELENA PRAIZ / RODOVIA HIDELBRANDO J. DA LUZ , BAIRRO VILA NOVA/VILA ALVORADA (TRECHO 02).	EXECUÇÃO	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	064/PMI/2022	4317191,56	1068238,44	25%					
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ICR 253 E ICR 472 LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM ELIZABETE	EXECUÇÃO	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	060/PMI/2022	3070403,69	370685,81	12%					
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA HILDEBRANDO J. DA LUZ, BAIRRO ESPIGÃO, TRECHO 57+0,00 A 75+0,00, EXTENSÃO 360,00 M.	EXECUÇÃO	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	059/PMI/2022	755884,75	370298,15	49%					
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA JOÃO TIBINCOSKI BUDNI - ICR 252, BAIRRO JAQUELINE.	EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	043/PMI/2022	1997257,59	1593295,82	80%					
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ICR 455 - RODOVIA ANTONIO NUNES DE MELLO, LOMBAS PEDREIRAS, IÇARA.	EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	040/PMI/2022	703143,6	40294,48	6%					
	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA PARA PONTE EM CONCRETO ARMADO SITUADA NA RUA PROJETADA, TRANSVERSAL A RODOVIA DONATO BERNARDINO DA SILVA NO BAIRRO LOMBAS PEDREIRAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER KIT CEDIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO.	EXECUÇÃO	KF ENGENHARIA LTDA	063/PMI/2022	98499,99	79075,27	80%					
	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO (COM SUBSTITUIÇÃO) DE REDE DE ÁGUA TRATADA NO CONDOMÍNIO HABITACIONAL JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, SITUADO NO BAIRRO POÇO OITO	EXECUÇÃO	WEST ENGENHARIA	095/PMI/2022	124478,74	113257,62	91%					
CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA TRASNPOSIÇÃO DOS RIOS DAS PEDRAS NA RODOVIA LINO ZANOLLI, BAIRRO SÃO JOSÉ, IÇARA, ATRAVÉS DE ABUELAS (GALERIA CELULAR BTCC 3,00 X 3,00).	EXECUÇÃO	B & B TERRAPLANAGEM LTDA	115/PMI/2022	151490,37	0	0%						
EXECUÇÃO DE CABECEIRA DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA JOSÉ FELISBINO TRANSVERSAL A AVENIDA MANOEL GREGÓRIO PACHECO NO BAIRRO TERESA CRISTINA PARA RECEBER KIT CEDIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO.	EXECUÇÃO	B & B TERRAPLANAGEM LTDA	048/PMI/2022	213038,82	205907,24	97%						
ALEXANDRE	CEI Vila Nova	EXECUÇÃO	HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Nº. 028/PMI/2022	6158849,55	2665817,94	43%					
	CEI LIRI	EXECUÇÃO	KAMIG ENGENHARIA LTDA	Nº 044/PMI/2022	2033989,67	495184,2	24%					
	UBS Teresa Cristina	EXECUÇÃO	ONE UP CONSTRUÇÕES LTDA	017/FMS/2022	1073837,47	271385,66	25%					
	Lixeiras Saúde (Padrão)	EXECUÇÃO	J&S CONSTRUTORA EIRELI	Nº. 016/FMS/2022	98054,26	67851,84	69%					
	Paraiso da Mamãe	EXECUÇÃO	TEMPUS CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E COM. LTDA	Nº 074/PMI/2021	520487,33	409748,84	79%					