

FISCAL	OBRA	ESTÁGIO	EMPRESA	Nº CONTRATO	VALOR VIGENTE	VALOR PAGO	PAGO (%)	EXECUTADO (%)	SE PARALISADA					CERTIDÃO AMBIENTAL
									TEMPO PARALISADA	MOTIVO	DATA REINÍCIO	EXECUTADO (%)	DATA CONCLUSÃO	
Cíntia	Reforma e ampliação do CEI Balão Mágico	EM EXECUÇÃO	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	065/PMI/2022	R\$ 1.995.142,76	R\$ 794.381,65		39,82%	18 dias	O motivo da paralisação da obra foi a desocupação e realocação dos alunos do CEI Balão Mágico.	-	39,8%	28/08/23	
	Ginásio Multiuso na EMEF Angelo Zanelatto	EM EXECUÇÃO	CASA DO INOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	116/PMI/2022	R\$ 2.989.450,88	R\$ 165.241,93		5,53%	-	-	-	5,5%	03/09/23	
	Pavimentação Asfáltica da Rodovia Francisco João Luiz	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	031/PMI/2022	R\$ 3.218.485,41	R\$ 2.569.246,52		79,83%						
	Pavimentação em Lajota na Rua das Orquídeas	EM EXECUÇÃO	BRANCO PEDRAS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	055/PMI/2022	R\$ 164.365,54	R\$ 101.326,77		61,65%						
	Cabeceira das pontes na Ponta do Mato	EM EXECUÇÃO	KF ENGENHARIA LTDA	027/PMI/2022	R\$ 253.303,32	R\$ 179.850,36		71,00%		Paralisada				
	Pinturas Unidades de Saúde	EM EXECUÇÃO	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	018/FMS/2022	R\$ 203.729,23	R\$ 84.059,46		41,26%		Aguardando desapropriação da carbonífera				
	Quadras Poliesportivas de Areia	EM EXECUÇÃO	WEST ENGENHARIA LTDA	044/PMI/2023	R\$ 118.714,25	R\$ -		0,00%		Aguardando aprovação do SIE				
	Centro Comunitário Jaqueline	EM EXECUÇÃO	EM LICITAÇÃO											
	Conclusão da Reforma e Ampl. Centr. Conviv. Multiuso Terc. Idad.	EM EXECUÇÃO	Adm.PMI	x	R\$ 13.155,00	R\$ -	x	45,00%	Nov.2022 a Maio.2023	Aguardando adaptação e instalação de motobomba de recalque para automação do sistema de bombas para sistema de hidrantes.	01.06.2023	45,00%		
	Construção de Muro de Contenção no Quartel do Corpo de Bombeiros	EM EXECUÇÃO	CONCAPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	006/PMI/2023	R\$ 260.608,13	R\$ 25.218,55	9,68%	43,19%	x	x	x	43,19%		
		EM EXECUÇÃO	MUNICÍPIO				x	Contrapartida Física	em andamento	Concluído pelo Município REURB (Regulariz. Fundiária), aguardando emissão, pelo Cartório de RG, dos títulos de registro, p/ apresentar a CEF, p/ encerramento do Convênio de Repasse (Gov.Federal).	x	?		
	Revitalização Passeio Av.Manoel G.P	EM EXECUÇÃO	RD CONSTRUÇÕES	74/PMI/2022	R\$ 1.544.218,22	R\$ 578.114,56	37,44%	53,21%	em andamento	Parte dos serviços não iniciados aguardando a execução pela CASAN de nova adutora. Aguardando repasse do Gov. Estadual.	x	53,21%		
	Construção de CEI - Vila Nova	EM EXECUÇÃO	HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Nº. 028/PMI/2022	R\$ 6.158.849,55	R\$ 4.352.452,41	70,67%	75,95%						
	Construção de CEI - LIRI	EM EXECUÇÃO	KAMIG ENGENHARIA LTDA	Nº 044/PMI/2022	R\$ 2.033.989,67	R\$ 696.601,14	34,25%	48,46%						
	Construção de UBS Teresa Cristina	EM EXECUÇÃO	ONE UP CONSTRUÇÕES LTDA	017/FMS/2022	R\$ 1.088.561,35	R\$ 606.554,55	55,72%	59,47%						
MÁRCIO PERUCHI	Pavimentação asfáltica da av. Manoel Gregório Pacheco (av. Dos trilhos), Esperança - extensão 6.381,07 km.	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	061/PMI/2022	R\$ 14.686.573,02	R\$ 64.002,75		0,44%						
	Pavimentação da rota do turismo rural - etapa 01, ICR 361 – Rod. Donato Bernardino da Silva, Lombas (trecho 01), e Rod Helena Praiz/Rod. Hildebrando J. da Luz, Vila Nova/Vila Alvorada (trecho 02).	EM EXECUÇÃO	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	064/PMI/2022	R\$ 4.317.191,56	R\$ 1.068.238,44		24,74%						
	Pavimentação asfáltica da rodovia ICR 253 e ICR 472, Jardim Elizabete	EM EXECUÇÃO	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	060/PMI/2022	R\$ 3.070.403,69	R\$ 370.685,81		12,07%						
	Pavimentação asfáltica da rodovia Hildebrando J. da Luz, Espigão, trecho 57+0,00 a 75+0,00, extensão 360,00 m.	EM EXECUÇÃO	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	059/PMI/2022	R\$ 755.884,75	R\$ 370.298,15		48,99%						
	Pavimentação asfáltica da rodovia João Tibincoski Budni - ICR 252, Jaqueline.	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	043/PMI/2022	R\$ 1.997.257,59	R\$ 1.593.295,82		79,77%						
	Pavimentação asfáltica na ICR 455 - rodovia Antônio Nunes de Mello, Lombas Pedreiras.	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	040/PMI/2022	R\$ 703.143,60	R\$ 40.294,48		5,73%						
	Construção de cabeceira para ponte em concreto armado situada na rua projetada, Lombas Pedreiras, para receber kit cedido pela defesa civil do estado.	EM EXECUÇÃO	KF ENGENHARIA LTDA	063/PMI/2022	R\$ 98.499,99	R\$ 79.075,27		80,28%						
	Execução de recuperação (com substituição) de rede de água tratada no condomínio habitacional José de Alencar Gomes da Silva, poço oito.	EM EXECUÇÃO	WEST ENGENHARIA	095/PMI/2022	R\$ 124.478,74	R\$ 113.257,62		90,99%						
	Continuação da execução da transposição dos rios das pedras na Rod. Lino Zanolli, São José, através de aduelas (galeria celular BTCC 3,00 x 3,00).	EM EXECUÇÃO	B & B TERRAPLANAGEM LTDA	115/PMI/2022	R\$ 151.490,37	R\$ -		0,00%						
Execução de cabeceira de 01 ponte em concreto armado na Rod. José Felisbino transversal a Av. Manoel Gregório Pacheco, Teresa Cristina para receber kit cedido pela defesa civil do estado.	EM EXECUÇÃO	B & B TERRAPLANAGEM LTDA	048/PMI/2022	R\$ 213.038,82	R\$ 205.907,24		96,65%							
MARCO AURÉLIO	Centro Comunitário Campo Mãe Luzia	EM EXECUÇÃO	AMAURI VICENTE O BAGGIO	041/PMI/2023	R\$ 110.628,87			0,00%		ORDEM DE SERVIÇO 17/05/2023				
	Centro Zoonoses Francisco de Assis	EM EXECUÇÃO	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	040/PMI/2023	R\$ 79.883,56			0,00%		ORDEM DE SERVIÇO 25/05/2023				
	Melhorias Centro Comunitário Vila Nova	EM EXECUÇÃO	NG3 CONSTRUTORA	029/PMI/2023	R\$ 52.322,35	R\$ 51.390,11		98,22%		EM ANDAMENTO				
MAURÍCIO	Pavimentação do Trecho 8 - Rota Açoriana	EM EXECUÇÃO	SETEP	45/PMI/2021	R\$ 562.848,25	R\$ -		0,00%						
	Paradas de ônibus	EM EXECUÇÃO	J&A CONSTRUTORA EIRELI	068/PMI/2022	R\$ 588.415,50	R\$ 364.817,61		62,00%						
	Pavimentação - Rua Mario João Casagrande e Rua Jorge Fernandes	EM EXECUÇÃO	RD CONSTRUÇÕES	62/PMI/2022	R\$ 291.354,70	R\$ 291.354,70		100,00%						
ROBSON	EMEF Pacífico Dagostim	EM EXECUÇÃO	KAMIG ENGENHARIA LTDA	16/PMI/2022	R\$ 1.212.240,16	R\$ 902.004,95		74,41%		aditivo 1- 256.685,80; aditivo 2 - 115.961,46				
	Espaço Multidisciplinar Sec Educação	EM EXECUÇÃO	CONSONI CONSTRUÇ. LTDA	35/PMI/2022	R\$ 772.173,52	R\$ 623.461,31		80,74%		aditivo 1- 222.173,52				
	EMEF Paulo Rizzieri	EM EXECUÇÃO	INOVAR CONSTRUÇ. E SERVIÇOS LTDA	17/PMI/2022	R\$ 102.123,12	R\$ 1.701,48		1,67%						
	ARENA MULTIUSO	EM EXECUÇÃO	ONE UP CONSTRUÇ E INCORP. LTDA	075/PMI/2022	R\$ 7.698.876,12	R\$ 103.045,63		1,34%						