

FISCAL	OBRA	ESTÁGIO	EMPRESA	Nº CONTRATO	VALOR	VALOR PAGO	EXECUTADO (%)	SE PARALISADA					
								TEMPO PARALISADA	MOTIVO	DATA REINÍCIO	EXECUTADO (%)	DATA CONCLUSÃO	
LUCIANO	2a Etapa Reforma e Ampl. Centr. Conviv. Multiuso Terc. Idad. (SAMI)	EXECUÇÃO	DDF	64/PMI/2020	R\$ 373.595,52	R\$ 275.826,66	81,00%	20/05/2022 a 27/06/2022	Em estudo elaboração de aditivo p/ corrigir e/ou incluir a instalação das bombas de hidrantes				
	7a. Etapa de Construção da Sede do Bombeiros	EXECUÇÃO	TEMPUS	35/PMI/2021	R\$ 562.867,68	R\$ 303.434,01	60,00%						
	Fornec. de materiais, serviços de fabricação e instalação de equipamentos e estruturas metálicas p/ a edificação do Bombeiro	EXECUÇÃO	KF ENGENHARIA LTDA	91/PMI/2020	R\$ 119.997,04	R\$ 34.712,10	30,00%						
	Exec. de pavimentação asfáltica e com paver nos pátios e estacionamentos para o quartel do Corpo de Bombeiros Militar	EXECUÇÃO	CREMA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12/PMI/2021	R\$ 351.684,39	R\$ 137.775,55	40,00%						
	Coordenação Contr.de Repasse CEF -Urbanização Poço 8	EXECUÇÃO	FECEL SETEP MUNICÍPIO	CEF. 0352418-71/2011	R\$ 2.537.284,40	R\$ 2.222.194,90	91,37%	x	Aguardand.CEF pagar medição e aceite Reprogramação de obras (p/ redução de contrapartid. financeira). Aguardand.Município concluir REURB, Regularização		100,00%	2016/2017	
MAURÍCIO	Pavimentação do Trecho 8 - Rota Açoriana	EXECUÇÃO	SETEP	45/PMI/2021	R\$ 562.848,25	R\$ 0,00	0,00%						
	Pavimentação do Trecho 10 - Rota Açoriana	EXECUÇÃO	SETEP	41/PMI/2022	R\$ 552.068,74	R\$ 0,00	0,00%						
	Pav. João Tibincoski	EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	30/PMI/2022	R\$ 1.997.257,59	R\$ 1.997.257,59	0,00%						
	Paradas de ônibus	EXECUÇÃO	J & A CONSTRUTORA EIRELI	068/PMI/2022	R\$ 588.415,50	R\$ 0,00	0,00%						
	Pavimentação - Rua Mario João Casagrande e Rua Jorge Fernandes	EXECUÇÃO	RD CONSTRUÇÕES	62/PMI/2022	R\$ 291.354,70	R\$ 0,00	0,00%						
CÍNTIA	Pavimentação Asfáltica nas Ruas Apolônia, Felipe t. e Ana Teixeira	EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	042/PMI/2021	R\$ 711.710,33	R\$ 433.707,82	60,94%						
	Pavimentação Asfáltica da Rodovia Francisco João Luiz	EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	031/PMI/2022	R\$ 3.218.485,41	R\$ 22.106,49	0,69%						
	Pavimentação em Lajota na Rua das Orquídeas	EXECUÇÃO	BRANCO PEDRAS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	055/PMI/2022	R\$ 164.365,54	R\$ 0,00	0,00%						
	Pavimentação Asfáltica da Rodovia Mario Ghedin	EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	032/PMI/2022	R\$ 212.615,43	R\$ 104.824,48	49,30%						
	Fiscalização Travessia Librelato	EXECUÇÃO	B & B TERRAPLANAGEM LTDA	001/PMI/2022	R\$ 234.694,06	R\$ 136.316,00	41,92%		Aguardando aprovação do SIE				
	Cabeceira das pontes na Ponta do Mato	EXECUÇÃO	KF ENGENHARIA LTDA	027/PMI/2022	R\$ 275.000,00	R\$ 0,00	0,00%						
	R. Mario João Casagrande e Jorge Fernandes	EXECUÇÃO	RD CONSTRUÇÕES	062/PMI/2022	R\$ 291.354,70	R\$ 0,00	0,00%						
	Reforma do muro e construção quadra coberta na EMEF João Ignácio Monteiro	EXECUÇÃO	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	069/PMI/2022	R\$ 314.811,79	R\$ 0,00	0,00%						
	Reforma e ampliação do CEI Balão Mágico	EXECUÇÃO	V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	065/PMI/2022	R\$ 1.907.257,04	R\$ 0,00	0,00%						
DANIEL	Reforma e ampliação do CEI Cinderela	EXECUÇÃO	KF ENGENHARIA LTDA	066/PMI/2022	R\$ 431.000,00	R\$ 0,00	0,00%						
	Instalação elétrica EMEF Maria Arlete B. Lodetti	EXECUÇÃO	SERVTEC SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SERV. ESP. LTDA	045/PMI/2022	R\$ 167.268,70	R\$ 0,00	0,00%						
	Instalação elétrica EMEF Angelo Zanelatto	EXECUÇÃO	TEMPUS CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E COM. LTDA	046/PMI/2022	R\$ 200.096,37	R\$ 0,00	0,00%						
	Espaço Maker (ginásio multiuso) na EMEF Angelo Zanelatto	PROJETO											
MÁRCIO PERUCHI	EMEFPacifico Dagostim	EXECUÇÃO	KAMIG ENGENHARIA LTDA	16/PMI/2022	R\$ 894.475,08	R\$ 26.812,93	3,00%						
	Espaço Multidisciplinar Sec Educação	EXECUÇÃO	CONSONI CONSTRUÇ. LTDA	35/PMI/2022	R\$ 550.000,00	R\$ 44.806,21	8,15%						
	EMEFPaulo Rizzieri	EXECUÇÃO	INOVAR CONSTRUÇ. E SERVIÇOS LTDA	17/PMI/2022	R\$ 102.123,12	R\$ 1.701,48	1,67%						
MÁRCIO PERUCHI	Praça Matriz	EXECUÇÃO	WEST	013/PMI/2022	R\$ 637.398,53	R\$ 407.533,37	63,94%						
	Pavimentação asfáltica avenida dos Trilhos	Reiniciar Execução	JR Construções e Terraplanagem Ltda	061/PMI/2022	R\$ 14.686.573,02	R\$ 14.686.573,02	0,00%						
	Travessia Lombas	EXECUÇÃO	B & B Terraplanagem Ltda	098/PMI/2020	R\$ 51.079,06	R\$ 51.079,06	0,00%						
	Pavimentação da Rota do Turismo Rural - Etapa 01, ICR 361 - Rodovia Donato Bernardino da Silva, bairro Lombas (Trecho 01) , e rodovia Helena Praiz / rodovia Hildebrando j. da Luz , bairro Vila Nova/Vila Alvorada (trecho 02).	EXECUÇÃO	Setep Construções S.A.	064/PMI/2022	R\$ 4.317.191,56	R\$ 4.317.191,56	0,00%						
	Pavimentação asfáltica da rodovia ICR 253 e ICR 472 localizada no bairro Jardim Elizabete	EXECUÇÃO	Setep Construções S.A.	060/PMI/2022	R\$ 3.070.403,69	R\$ 3.070.403,69	0,00%						
	Pavimentação asfáltica da rodovia Hildebrando J. da Luz, bairro Espigão, trecho 57+0,00 a 75+0,00, extensão 360,00 m.	EXECUÇÃO	Setep Construções S.A.	059/PMI/2022	R\$ 755.884,75	R\$ 755.884,75	0,00%						
	Pavimentação asfáltica da rodovia João Tibincoski Budni - ICR 252, bairro Jaqueline.	EXECUÇÃO	JR Construções e Terraplanagem Ltda	043/PMI/2022	R\$ 1.997.257,59	R\$ 1.997.257,59	0,00%						
	Pavimentação asfáltica na ICR 455 - Rodovia Antonio Nunes de Mello, Lombas Pedreiras, Içara.	EXECUÇÃO	JR Construções e Terraplanagem Ltda	040/PMI/2022	R\$ 703.143,60	R\$ 703.143,60	0,00%						
	Execução da transposição do Rio das Pedras na rodovia Lino Zanolli, bairro Vila São José, neste município, através de aduelas (galeria celular BTCC 3,0 x 3,0 m)	EXECUÇÃO	Lajecril Artefatos de Cimento Ltda	049/PMI/2022	R\$ 236.135,29	R\$ 236.135,29	0,00%						
	Construção de cabeceira para ponte em concreto armado situada na rua Projetada, transversal a rodovia Donato Bernardino da Silva no bairro Lombas Pedreiras, neste município, para receber kit cedido pela Defesa Civil do Estado.	EXECUÇÃO	KF Engenharia Ltda	063/PMI/2022	R\$ 98.499,99	R\$ 98.499,99	0,00%						
Execução de cabeceira de 01 ponte em concreto armado na rodovia José Felisbino transversal a avenida Manoel Gregório Pacheco no bairro teresa Cristina para receber kit cedido pela Defesa Civil do Estado.	EXECUÇÃO	B & B Terraplanagem Ltda	048/PMI/2022	R\$ 192.993,56	R\$ 192.993,56	0,00%							
ALEXANDRE	CEI Vila Nova	EXECUÇÃO	HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Nº 028/PMI/2022	R\$ 5.739.947,79	R\$ 128.206,74	2,23%						
	CEI LIRI	EXECUÇÃO	KAMIG ENGENHARIA LTDA	Nº 044/PMI/2022	R\$ 1.772.444,86	R\$ 0,00	0,00%						
	Lixeiras Saúde (Padrão)	EXECUÇÃO	J&A CONSTRUTORA EIRELI		R\$ 98.054,26	R\$ 0,00	0,00%						
	Paraiso da Mãe	EXECUÇÃO	TEMPUS CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E COM. LTDA	Nº 074/PMI/2021	R\$ 449.872,32	R\$ 190.710,48	42,39%						