

FISCAL	OBRA	ESTÁGIO	EMPRESA	Nº CONTRATO	VALOR DO CONTRATO (+ ADITIVO)	VALOR PAGO
Eng. Cíntia	Reforma do sistema elétrico da E.M.E.F. Maria Arlete Bitencourt Lodetti, localizada na rua Nereu Ramos, bairro Raichaski	EM EXECUÇÃO	SERGILUZ MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	027/PMI/2023	R\$ 387.699,67	R\$ 62.916,65
Eng. Ramon	Contratação de empresa para prestar serviços de pinturas em unidades da Secretaria Municipal de Saúde	EM EXECUÇÃO	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	Registro de preço	R\$ 350.000,00	R\$ 34.115,11
	Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Esperança	EM EXECUÇÃO	REDIL CONSTRUTORA LTDA	023/FMS/2023	R\$ 88.605,35	R\$ -
	Construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Cristo Rei	EM EXECUÇÃO	REDIL CONSTRUTORA LTDA	032/FMS/2023	R\$ 984.657,24	R\$ -
Eng. Luciano	Construção de Muro de Contenção no Quartel do Corpo de Bombeiros	EM EXECUÇÃO	CONCAPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	006/PMI/2023	R\$ 260.608,13	R\$ 119.079,58
	Revitalização de passeios públicos da avenida Manoel Gregório Pacheco nos bairros Jardim Elizabete e Jaqueline	PARALIZADA	RD CONSTRUÇÕES	074/PMI/2022	R\$ 1.409.642,91	R\$ 1.082.097,90
	Construção da Unidade de Saúde da Família do bairro Tereza Cristina	EM EXECUÇÃO	ONE UP CONSTRUÇÕES LTDA	017/FMS/2022	R\$ 1.151.072,55	R\$ 646.808,43
Eng. Rodrigo	Pavimentação da rota do turismo rural - etapa 01, ICR 361 – Rod. Donato Bernardino da Silva, Lombas (trecho 01)	EM EXECUÇÃO	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	064/PMI/2022	R\$ 4.280.310,23	R\$ 4.167.680,04
	Pavimentação asfáltica da rodovia João Tibincoski Budni - ICR 252, Jaqueline E:7+4,918 a 75+0,00	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	043/PMI/2022	R\$ 2.467.377,55	R\$ 2.132.268,37
	Pavimentação asfáltica da Rod. Donato Bernardino da Silva, Lombas	EM EXECUÇÃO	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	109/PMI/2022	R\$ 2.397.300,02	R\$ 1.893.023,21
	Pavimentação asfáltica da Rod. ICR 253/ ICR 472, Jardim Elizabete	PARALIZADA	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	060/PMI/2023	R\$ 3.133.026,44	R\$ 1.491.807,63
	Pavimentação asfáltica da rodovia Antônio Nunes de Mello - ICR 455, Lombas, com 140 metros E:0+0,00 até 7+0,00	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	003/PMI/2024	R\$ 363.699,65	R\$ 18.132,07
	Pavimentação asfáltica da rua Apolônia Coelho Réus e rua Antônio Pedro da Silva, Barracão	EM EXECUÇÃO	CONSTRUTORA NUNES LTDA	012/PMI/2023	R\$ 641.479,01	R\$ -
	Pavimentação asfáltica da rodovia Antônio Nunes de Mello - ICR 455, Lombas E:7+0,00 a 30+0,00	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	040/PMI/2022	R\$ 703.143,60	R\$ 549.841,89
Márcio	Pavimentação asfáltica da av. Manoel Gregório Pacheco (av. Dos trilhos), Esperança - extensão 6.381,07 km.	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	061/PMI/2022	R\$ 14.686.573,02	R\$ 10.135.455,34
	Construção de ginásio multiuso, situado a rua João Menegaro, bairro Primeiro de Maio, Içara/SC, na escola E.M.E.F. Angelo Zanelatto	EM EXECUÇÃO	CASA DO INOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	116/PMI/2022	R\$ 2.917.131,62	R\$ 458.156,80
	Execução da alça de acesso que liga a Avenida dos Trilhos ao anel viário, no bairro Liri, Içara/SC	EM EXECUÇÃO	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	045/PMI/2023	R\$ 608.150,14	R\$ 533.667,52
	Execução de cabeceira de 01 ponte em concreto armado na Rod. José Felisbino transversal a Av. Manoel Gregório Pacheco, Teresa Cristina para receber kit cedido pela defesa civil do estado.	EM EXECUÇÃO	B & B TERRAPLANAGEM LTDA	048/PMI/2022	R\$ 213.038,82	R\$ 205.907,24
Arq.Marco	Construção de praça para o centenário da Esperança, no bairro Esperança	EM EXECUÇÃO	WEST ENGENHARIA LTDA	055/PMI/2023	R\$ 297.997,86	R\$ 86.737,51
	Construção de uma edificação em madeira na praça da matriz São Donato	EM EXECUÇÃO	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA EPP	071/PMI/2023	R\$ 102.667,50	R\$ 101.452,50
	Pavimentação de acesso ao centro de cultura da comunidade de Campo Mãe Luzia, no município de Içara, ICR 351 Rodovia Juvenal José Silvano, bairro Campo Mãe Luzia, Trecho: estaca 243 + 0 a 256 + 0 com extensão de 260,0 metros	EM EXECUÇÃO	CONSTRUTORA NUNES LTDA	032/PMI/2023	R\$ 568.183,71	R\$ 555.960,71

Eng. Maurício	Pavimentação asfáltica da Rodovia Juvenal José Silvano – ICR351, Bairro Coqueiros, Trecho: Estaca 58 + 0,00 a 73 + 0,00, com extensão de 300,00 metros	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	114/PMI/2022	R\$ 680.025,21	R\$ 59.112,00
	Pavimentação asfáltica da Rodovia Francisco João Luiz no Bairro Aurora	EM EXECUÇÃO	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	031/PMI/2022	R\$ 3.272.664,43	R\$ 2.569.246,52
Arq. Robson	Execução da reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Favinho de Mel	EM EXECUÇÃO	WEST ENGENHARIA LTDA	043/PMI/2023	R\$ 509.657,09	R\$ 304.489,69
	Construção da arena multiuso Içara no Bairro Primeiro De Maio	EM EXECUÇÃO	ONE UP CONSTRUÇ E INCORP. LTDA	075/PMI/2022	R\$ 8.182.226,39	R\$ 1.346.224,95
	Execução do estacionamento do CEI Padre Silvestre Junkes, Bairro Vila Nova	EM EXECUÇÃO	J & A CONSTRUTORA LTDA	072/PMI/2023	R\$ 100.258,93	R\$ -
	Construção do cercamento do C.E.I. Aprendendo Brincando do Bairro Presidente Vargas em Içara	EM EXECUÇÃO	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	067/PMI/2023	R\$ 92.919,95	R\$ -
	Execução da primeira etapa da reforma do Centro Comunitário do Bairro Jaqueline no município de Içara/SC	EM EXECUÇÃO	ALLIANZ CONSTRUÇÃO DE OBRAS LTDA	061/PMI/2023	R\$ 198.335,89	R\$ -
	Execução de um galpão pré-moldado, para uso do Centro Comunitário do Bairro Presidente Vargas no Município de Içara	EM EXECUÇÃO	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA	065/PMI/2023	R\$ 897.432,18	R\$ -